Bundesverband Wärmepumpe e.V.

Checkliste Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpen in Außenaufstellung

1. Projekt- und Anlagendaten

Projektbezeichnung	
Installationsadresse	
Anlagenbetreiber	
Hersteller und Modell	
Installationsdatum	

2. Planung und Standortbewertung

Aufstellungsart	( ) Außenaufstellung ( ) Innenaufstellung ( ) Split-Anlage ( ) Monoblock
Standortanforderungen geprüft	( ) Ja, und für gut befunden ( ) Nein
Umgebungsbedingungen dokumentiert	( ) Ja ( ) Nein

2.1 Kältemittelbewertung

Verwendetes Kältemittel	
Sicherheitsklasse des Kältemittels	( ) A1 ( ) A2L ( ) A2 ( ) A3 ( ) Andere
Kältemittelfüllmenge (kg)	
Risikobewertung durchgeführt und dokumentiert	( ) Ja ( ) Nein

3. Sicherheitsanforderungen

Herstellerdokumentation mit Informationen zum Sicherheitskonzept lagen vor und wurden berücksichtigt	( ) Ja ( ) Nein
Persönliche Schutzausrüstung verwendet	( ) Ja ( ) Nein
Warn- und Sicherheitshinweise angebracht	( ) Ja ( ) Nein

3.1 Brennbare Kältemittel

Potenzielle Zündquellen ausgeschlossen	( ) Ja ( ) Nein ( ) Nicht zutreffend
Belüftung ausreichend	( ) Ja ( ) Nein ( ) Nicht zutreffend
Schutzmaßnahmen dokumentiert	

4. Installation

Gerät fachgerecht montiert	( ) Ja ( ) Nein
Rohrleitungen fachgerecht installiert	( ) Ja ( ) Nein
Elektrischer Anschluss geprüft und Funktion bestätigt	( ) Ja ( ) Nein
Dichtheitsprüfung durchgeführt	( ) Bestanden ( ) Nicht bestanden

5. Inbetriebnahme

Funktionsprüfung durchgeführt	( ) Ja ( ) Nein
Betriebsparameter dokumentiert in Anlage	
Leckagekontrolle abgeschlossen	( ) Ja ( ) Nein
Inbetriebnahmedatum	

6. Dokumentation und Übergabe

Anlagendokumentation vollständig	( ) Ja ( ) Nein
Kältemitteldaten dokumentiert	( ) Ja ( ) Nein
Betreiber eingewiesen	( ) Ja ( ) Nein
Bemerkungen	
Anlagenbetriebsbuch nach Art. 6 der EU-VO 2024/573 (F-Gase-VO) übergeben?	( ) Ja ( ) Nein

Stempel und Unterschrift Fachunternehmer / Installateur